

### TÁMOGATÓI OKIRAT 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) támogatói okirat kiállításakor hatályos 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága (a továbbiakban: **Bizottság**) a támogatói okirat keltének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a jelen 3. számú támogatói okirat módosítás kiállításának napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: **Szakpolitikai felelős**) – által előterjesztett, a „**Szekszárdi sportfejlesztések (uszoda beruházás, rekreációs központ, rendezvény- és sportcsarnok)**” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött mindösszesen 3.280.222.629,- Ft, azaz hárommilliárd-kétszáznyolcvanmillió-kétszázhuszonkétezer-hatszázhuszonkilenc forint összegben. A döntésről – a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján – a Miniszterelnökség GF/SZKF/303/7/2018. számon támogatói okiratot adott ki (a továbbiakban: **Támogatói Okirat**), amely alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 48/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – támogatási jogviszony jött létre

egyrésről a **Miniszterelnökség** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 775290, adószám: 15775292-2-41, képviseli: dr. Gulyás Gergely Győző Miniszterelnökséget vezető miniszter, a továbbiakban: **Támogató**),

másrésről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733568, adószám: 15733562-2-17, képviseli: Ács Rezső polgármester, a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Felek**) között.

A Kedvezményezett 2020. május 25. napján kelt, V/A/18-6/2020. és a V/A/18-7/2020 iktatószámok alatt módosítási kérelmeket (a továbbiakban: **Módosítási kérelem**) nyújtott be a Szakpolitikai felelős részére, amelyre figyelemmel Támogató a Támogatói Okiratot a Módosítási kérelemben foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja.

#### 1. Előzmények

1.1. Támogató a Támogatói Okiratban foglaltak alapján 3.280.222.629,- Ft, azaz hárommilliárd-kétszáznyolcvanmillió-kétszázhuszonkétezer-hatszázhuszonkilenc forint támogatást nyújtott Kedvezményezett részére a Projekt megvalósítása érdekében. A Támogatói Okirat a támogatott tevékenység időtartamát az egyes projektelemek tekintetében a következők szerint határozta meg:

- uszoda beruházás megvalósítása: 2017. január 1. – 2019. augusztus 31.,
- rekreációs központ beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése: 2018. április 1. – 2019. május 31.,
- rendezvény- és sportcsarnok beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése: 2018. április 1. – 2019. május 31.

1.2. A Kedvezményezett 2019. március 12. napján kelt, V/A.23-3/2019. iktatószámú módosítási kérelmet nyújtott be a Szakpolitikai felelős részére, amelyben a rekreációs központ és a rendezvény- és sportcsarnok beruházás projektelemek vonatkozásában a támogatott

tevékenység véghatáridejének 2019. május 31. napja helyett 2020. június 30. napjára történő módosítását kérte. Kedvezményezett módosítási kérelmét a Szakpolitikai felelős a 15747-3/2019/SPORTGAZD iktatószámú levelében támogatta és kérte a Támogatói Okirat módosítását. Erre figyelemmel a Támogató a Támogatói Okiratot 2019. június 3. napján, GF/JSZF/412/3/2019. iktatószám alatt módosította, melyben **a támogatott tevékenység záró időpontját** – a módosítási kérelemnek megfelelően - a rekreációs központ és a rendezvény- és sportcsarnok beruházás projektelemek vonatkozásában **2019. május 31. napjáról 2020. június 30. napjára hosszabbította meg** (továbbiakban: **1. számú módosítás**).

1.3. A Kedvezményezett a 2019. május 14-én kelt, V/A. 17-96/2019. iktatószámú, Szakpolitikai felelőshöz benyújtott levelében kérelmezte az uszoda beruházás megvalósítása projektelem vonatkozásában a Támogatói Okiratban rögzített támogatott tevékenység **záró időpontjának 2019. augusztus 31. napjáról 2019. november 30. napjára történő módosítását**. A Szakpolitikai felelős a 2019. július 22. napján kelt, 15747-7/2019/SPORTGAZD iktatószámú levelében támogatta az adott projektelem tekintetében a támogatott tevékenység határidejének meghosszabbítását. Mivel a Kedvezményezett által kérelmezett határidő hosszabbítás a Támogatói Okiratban rögzített határidőhöz képest a három hónapot nem haladta meg, ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 95. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a Támogatói Okirat 11.3.b) pontja alapján a támogatási jogviszony módosulásához a Támogatói Okirat módosítására nem volt szükség.

1.4. Kedvezményezett 2019. november 25. napján kelt, V/A. 17-164/2019. iktatószám alatt módosítási kérelmet nyújtott be az uszoda beruházás megvalósítása projektelem vonatkozásában, amelyben a támogatott tevékenység **záró időpontjának 2020. augusztus 31. napjára történő módosítását kérte**. A Szakpolitikai Felelős – összhangban a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal – a 2020. március 4. napján kelt, IX/1891/2020/SPORTGAZD iktatószámú levelében a Kedvezményezett módosítási kérelmében foglaltakat támogatta és kérte a Támogatói Okirat módosítását. Erre figyelemmel a Támogató a Támogatói Okiratot 2020. május 5. napján, GF/JSZF/366/2/2020. iktatószám alatt módosította, melyben a támogatott tevékenység záró időpontját – a módosítási kérelemnek megfelelően – az uszoda beruházás projektelem vonatkozásában 2019. augusztus 31. napjáról 2020. augusztus 31. napjára hosszabbította meg (továbbiakban: **2. számú módosítás**; a támogatói okirat, valamint annak 1. és 2. számú módosítása együtt a továbbiakban: **Támogatói Okirat**).

1.5. A Kedvezményezett Módosítási kérelmében mindhárom projektelem vonatkozásában kérte a támogatott tevékenység záró időpontjának módosítását az alábbiak szerint. Az **uszoda beruházás megvalósítása körében 2020. augusztus 31. napja helyett 2020. december 31. napjára történő** módosítást kért, a kérelmében ismertetett körülmények és a szükséges pótmunkák elvégzése miatt. A **rekreációs központ, valamint a rendezvény- és sportcsarnok beruházásokra vonatkozóan a 2020. június 30. napja helyett 2021. december 31. napjára történő módosítást kérelmezett**. Indoklásában kifejtette, hogy a közbeszerzési eljárás kiírásával kapcsolatos intézkedések időbeli elhúzódása miatt szükséges a támogatott tevékenység záró időpontjának módosítása.

1.6. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Támogatói Okirat módosításáról, ha a módosítás az MVP támogatásnak a Bizottság Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvében megállapított feltételét érinti, a Bizottság, ha az MVP támogatásnak a Kormány nyilvános egyedi határozatában megállapított feltételét érinti, a Kormány a szakpolitikai felelős indoklással ellátott, a miniszterrel közös előterjesztése

alapján meghozott döntésének megfelelően, **minden más esetben - a szakpolitikai felelős véleményének előzetes kikérésével - saját hatáskörben a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter intézkedik.**

1.7. A Támogatói Okirat módosítása vonatkozásában irányadó az Ávr. 65/B. § (1) bekezdése, melynek értelmében a támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna, továbbá az Ávr. 95. § (1) bekezdése szerint a támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának a megváltoztatására.

1.9. A 2020. január 01. napjától hatályos kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében az államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját, erre figyelemmel a Támogatói Okirat kiegészítésre kerül a támogatási cél kormányzati funkciójának megjelölésével.

## **2. A Támogatói Okirat módosítása**

2.1. A Támogatói Okirat 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„2.5. A támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **3.245.215.728,- Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **100,50%.**”

2.2. A Támogatói Okirat az alábbi 2.8. ponttal egészül ki (a kiegészítés *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„**2.8. A támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk.**”

2.3. A Támogatói Okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„3.2. A támogatott tevékenység időtartama

- **az uszoda beruházás megvalósítása körében: 2017. január 1. – 2020. december 31.,**
- **a rekreációs központ beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése körében: 2018. április 1. – 2021. december 31.,**
- **a rendezvény- és sportcsarnok beruházás engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése körében: 2018. április 1. – 2021. december 31.**

*Kedvezményezett a támogatott tevékenység időtartama alatt köteles a támogatott tevékenységet megvalósítani, továbbá a támogatás az ebben az időszakban felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben keletkezett költségek finanszírozására kerülhet felhasználásra.*”

## **3. Záró rendelkezések**

3.1. A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. Jelen módosítás a Kedvezményezett által történő kézhezvétellel válik hatályossá.

Jelen módosítás 4 oldalon és 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező tartalmú példányban készült, melyből három példány Támogatót, egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a Szakpolitikai felelőst illet meg.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember "9.".

**Támogató képviselőtében:**




Dr. Gulyás Gergely Győző  
miniszter


*Pénzügyi ellenjegyzés és jogi ellenőrzés a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás 10. § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban:*

Pénzügyileg ellenjegyzem:  
Budapest, 2020. "09." "04."

Jogi ellenőrzés:  
Budapest, 2020. "09." "04."



Tarjáné dr. Molnár Eleonóra  
helyettes államtitkár  
Gazdálkodásért és Személyügyekért  
Felelős Helyettes Államtitkárság



Dr. Merkl Balázs  
osztályvezető  
Jogi Szolgáltatási Főosztály